

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 24 日

天气：多云

星期： 日

气温：15/9℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 日常巡查安全质量 2. 审查施工单位报审资料	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 46 人 1. 1-6 号馆水泥配重已完成到位%，1 号馆公母头 15% 2. 2 号完成放线 10%，导轨安装完成 100%。 3. 3 号馆夹具导轨安装完成 100%。布线完成 20%。 4. 4 号馆导轨完成 100%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞