

监 理 日 志

日期： 2024 年 11 月 26 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 11/5℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	<ol style="list-style-type: none">1. 监理下发质量监理通知单一份2. 7号馆吊装配重块安全旁站3. 巡视检查发现支架檩条不平整4. 验收2号馆西侧夹具导轨发现个别螺栓未紧固到位已要求施工单位整改5. 混凝土配重不满足要求已责令施工单位退场	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	<ol style="list-style-type: none">1、1号馆的公母头完成20%。2、2号馆放直流线完成40%。3号馆放直流线完成25%，水泥墩子摆放完成70%。4、6号馆水泥房顶支架已完成。5、7号馆的水泥墩子已上屋面。6、8号馆的水泥墩子已上屋面。7、9号馆的水泥墩子已上屋面。8.1号馆、3号馆的安全生命绳已安装好。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞