

监 理 日 志

日期： 2024 年 11 月 30 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 17/4℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. . 8. 00-9. 30验收直流电缆材料验收2. 9. 30-11. 30 旁站 5/8/9 号馆吊装混凝土屋面支架辅材吊装 12. 30-15. 25 旁站 5/8/9 号馆吊装混凝土屋面支架辅材吊装 3. 12. 30-17. 001-9 质量安全巡查 4. 其余时间整理本日监理资料	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 33 人 叉车 1 辆 吊车 1 台 1、1 号馆汇流箱支架安装完成 100%，组件安装。 2、2 号馆西屋面接公母头完成 100%。 3、5 号馆、8 号馆、9 号馆水泥房顶吊支架材料已上屋面。 4、8 号馆馆的水泥房顶支架安装完成。 5、9 号馆馆的水泥房顶支架安装完成。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞