

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 1 日

天气：晴

星期：日

气温：17/4℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-9.30 验收通讯线 2*1.5 2. 9.30-11.30 复验 6/7 导轨支架验收 3. 6.00-8.00 旁站组件吊装 1 号馆 4. 12.30-17.00 安全质量巡查 1-9 馆 5. 其余时间整理本日监理资料	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 33 人 叉车 1 辆 吊车 1 台 1 号馆东屋面接公母头完成 25%，逆变器支架拼装 21 个，组件安装。 2、2 号馆组件安装。 3、5 号馆水泥房顶支架完成 80%
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞