

监 理 日 志

日期： 2024 年 12 月 11 日

天气： 多云

星期： 三

气温： 3/9℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-11.30 巡查 1-9#展馆监理安全质量巡查 2. 13.30-16.00 巡查 1-9#展馆监理安全质量巡查 旁站 1-2 号组件吊装 3. 其余时间整理本日监理资料（旁站日志、监理日志、巡检记录）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 28 人 铲车 1 辆 吊车 1 台 1、1 号馆组件安装 70%。 2、水泥顶直流线完成 100% 2.2 号馆汇流箱支架完成 100%，组件安装 60%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞