

监 理 日 志

日期： 2024 年 12 月 12 日

天气： 多云

星期： 四

气温： 2/9℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 7.30-11.30 旁站组件吊装2号馆 2.8.00-11.30 巡查1-9#展馆安全质量巡查 2. 14.30-15.35 组织1-9#展馆监理安全质量周检查 3. 14.30-17.00 安全旁站（组件吊装） 4. 其余时间整理本日监理资料（旁站日志、监理日志、下发监理通知单012）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 26 人 铲车 1 辆 吊车 1 台 、1号馆西屋面桥架安装完成 85%，西屋面组件安装 100%，东屋面 60%。 2、2号馆西屋面桥架支架安装完成 100%，水泥顶放直流线完成 100%西屋面组件安装 100%，东屋面 60%
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞