

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 13 日

天气：晴

星期：五

气温：4/10℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 7.30-16.30 旁站组件吊装 1-3 号馆 2. 8.00-11.30 巡查 1-9#展馆安全 质量巡查 2. 12.30-14.30 巡查 1-9#展馆监理安全质量周检查下发监理通知单 012 3. 14.30-16.00 组织第六次监理例会 4. 其余时间整理本日监理资料（旁站日志、监理日志、下发监理通知单 012 第六次监理例会纪要）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 22 人 叉车 1 辆 吊车 1 台 1、1 号馆西屋面走道板安装完成 90%，东屋面组件安装 90%。 2、2 号馆西屋面桥架安装完成 60%，东屋面组件安装 80%。 3、3 号馆水泥顶放直流线完成 100%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞