

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 14 日

天气：晴

星期：六

气温：5/12℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理工作情况	1. 6.00-11.30 旁站组件吊装 1 号馆 8.00-11.30 安全质量巡查 2. 12.30-16.30 巡查 1-9#展馆监理安全质量巡查 3. 12.30-17.00 旁站组件吊装 3 号馆 4. 其余时间整理本日监理资料（旁站日志、监理日志、巡检记录、审查大厅面安全施工方案）	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	天津奥联新能源有限公司	管理人员 9 人 施工人员 28 人 叉车 1 辆 吊车 1 台 1、1 号馆西屋面走道板安装完成 90%，东屋面组件安装 90%。 2、2 号馆西屋面桥架安装完成 60%，东屋面组件安装 80%。 3、3 号馆水泥顶放直流线完成 100%。
其他事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞