

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 16 日

天气：晴

星期：一

气温：0/13℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.30-11.30 旁站组件吊装 2-3 号馆 8.00-11.30 安全质量巡查验收 1-3 号馆支架安装检查验收 2. 12.30-16.30 巡查 1-9#展馆监理安全质量巡查 3. 14.00-17.00 旁站组件吊装 2-3 号馆 4. 其余时间整理本日监理资料（旁站日志、监理日志、巡检记录、监理 通知单 013）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 29 人 叉车 1 辆 吊车 1 台 1 号馆东屋面桥架安装完成 100%，微逆变器架子安装 181 台。 组件安装。 2、2 号馆东屋面桥架安装完成 100%，东屋面组件安装 100%。 3、3 号馆组件安装完成 30%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞