

监 理 日 志

日期： 2024 年 12 月 17 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 1/13℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.30-11.30 安全质量巡查验收；2号馆西屋面组件验收； 2. 13.30-4.30 安全质量巡查 1-9 馆； 3. 15.40-17.00 参加供电公司初设评审； 4. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 20 人 叉车 1 辆 吊车 1 台 1、1号馆东坡检修通道完成 50%。组件安装。 2、2号馆东坡检修通道完成 60%，管微逆架子拼装。 3、3号馆组件安装完成 45%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞