

监 理 日 志

日期： 2024 年 12 月 19 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 0/8℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.30-16.00 旁站（逆变器、电缆、支架、逆变器盖板）吊装 2. 8.00-11.30 安全质量巡视 1-9#馆 3. 14.00-16.30 陪同天健会计事务所（审计）巡查现场及现场访谈，安全周检查 3. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录、旁站记录、监理通知单 014）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 19 人 叉车 1 辆 吊车 1 台 1 号馆逆变器支架拼装，组件安装 80%。 2、2 号馆，西屋面安装逆变器 240 台。 3、3 号馆组件安装完成 60%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞