

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 2 日

天气：晴

星期：一

气温：7/20℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 6.00-11.30 旁站组件吊装 2. 8.00-10.30 巡查 1-9#展馆安全质量巡查 3. 10.30-11.30 下发考核单 004 下发通知单 009 4. 12.30-17.00 安全 质量巡查 1-9 馆 验收 4 号馆导轨验收 M8 螺栓扭矩不满足要求 已责令施 工单位改正 5. 其余时间整理本日监理资料	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 29 人 叉车 1 辆 吊车 1 台 1 号馆东屋面接公母头完成 35%，逆变器安装 100 台，西屋面 桥架安装完成 50%。组件安装。 20 人 2、2 号馆组件安装。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞