

监 理 日 志

日期： 2024 年 12 月 20 日

天气： 晴

星期： 五

气温： -1/10℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.30-11.30 安全质量巡视 1-9#馆 2. 14.00-16.30 验收 1#馆组件（个别错台、个别压块未压实） 3. 14.30-15.30 组织第七次监理例会 3. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录、第七次监理会议纪要）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 19 人 叉车 1 辆 吊车 1 台 1、1 号馆逆变器支架拼装，组件安装完成 100%。 2、2 号馆西屋面安装逆变器架子，检修通道完成 100%。 3、3 号馆组件安装完成 60%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞