

监 理 日 志

日期： 2024 年 12 月 23 日

天气： 阴

星期： 一

气温： 3/7℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-11.30 安全质量巡视 1-9#馆下发（进度类通知单滞后） 2. 9.40-10.40 与代建单位查验 1 号馆北侧设备基础放线情况 3. 13.30-16.00 安全质量巡视 1-9#馆 4. 14.30-15.30 与代建单位、馆方、对总承包单位及相关单位进行开挖前的安全交底 5. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录 、月报 002、进度类 015 安全交底 002）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 12 人 叉车 1 辆 吊车 1 台 1、2 号馆东坡逆变器安装完成 100%，西坡完成 70%
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）： 孟飞