

监 理 日 志

日期： 2024 年 12 月 26 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 0/8℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-11.30 安全质量巡视 1-9#馆及箱变基础定位放线 2. 14.00-16.30 监理周安全检查 3. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录、监理安全通知单 010）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 22 人 叉车 1 辆 吊车 1 台 1、3 号馆汇流箱安完成，东坡放线完成 90%，公母头东坡完成 30%。 2、6 号馆东屋面放点完成 40%，直流线敷设完成 30%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞