

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 27 日

天气：晴

星期：五

气温：1/10℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-11.30 安全质量巡视 1-9#馆及箱变基础定位放线 2. 8.00-11.30 安全吊装旁站（3号馆组件） 3. 13.30-16.30 安全质量巡视 1-9#馆, 520 组件验收 4. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录、旁站记录）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人，施工人员 38 人，叉车 1 辆，吊车 1 台。 1. 3 号馆东坡放线完成 90%，公母头东坡完成 90%。组件安 装。3 号馆水泥房顶吊装组件 200 片并 固定完成。 2、4 号馆西坡放线完成 30%。 3、6 号馆东屋面放点完成 80%，直流线敷设完成 45%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞