

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 28 日

天气：晴

星期：六

气温：0/13℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-11.30 安全质量巡视 1-9#馆 2. 13.30-16.30 安全质量巡视 1-9#馆 3. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人，施工人员 23 人，叉车 1 辆，吊车 1 台。 1. 3 号馆东坡放线完成 100%，公母头东坡完成 100%。 15 人 2、6 号馆西屋面直流线敷设完成 60%，公母头完成 15%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞