

监 理 日 志

日期： 2024 年 12 月 30 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 0/12℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-11.30 安全质量巡视 1-9#馆 2. 8.00-10.00 吊装旁站 1、3、6#馆（组件、直流线） 3. 10.30-12.00 陪同南京河西新城建设发展有限公司现场安全检查及项目资料检查 4. 14.20-14.50 陪同南京国际博览中心馆方办公区域及材料堆场安全检查 5. 14.00-16.50 吊装旁站 1-3#馆（组件、直流线） 6. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录 旁站记录）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人，施工人员 31 人，叉车 1 辆，吊车 1 台。 1、1 号馆放 3*4 平方电缆 1 万米，1 号水泥房顶吊组件 180 片。 2、3 号馆吊组件。 3、4 号馆西坡放线完成 100%。东屋面放线 20%。 4、6 号馆西屋面直流线敷设完成 90%，西屋面公母头完成 70%
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞