

监 理 日 志

日期： 2024 年 12 月 3 1 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 1/13℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 8.00-11.30 安全质量巡视 1-9#馆 2. 8.00-11.30 安全质量巡视 1-9#馆（巡视过程中发现 1 号馆东屋面下桥至西屋面段 3*4 交流电缆敷设未绑扎） 3. 其余时间整理本日监理资料（监理日志、巡检记录 ）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人，施工人员 23 人，叉车 1 辆，吊车 1 台。 1、2 号馆放 3*4 平方电缆 8000 米，1 号水泥房顶吊组件 180 片。 2. 4 号西坡放线完成，东坡放线 30%。 3、6 号馆西屋面直流线敷设完成 100% 东屋面直流线敷设完成 10% 西屋面 公母头完成 90%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞