

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 4 日

天气：多云

星期：四

气温：7/12℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 6.00-11.30 旁站组件吊装 2 号馆 2. 8.00-11.30 巡查 1-9#展馆安全质量巡查 2. 12.30-15.33 巡查 1-9#展馆监理安全质量周检查 3. 14.30-17.00 安全旁站（组件吊装） 4. 其余时间整理本日监理资料(旁站日志、监理日志、下发监理通知单 010)		
施工 情况	施工单位	施工内容及进度	
	天津奥联新能源有限公司	1 号馆东屋面接公母头完成 50%，逆变器安装 120 台。汇流箱安装 4 台。组件安装。 18 人 2、2 号馆组件安装。拆除部分的夹具导轨安装	
其他 事项			
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞	