

监 理 日 志

日期： 2024 年 12 月 7 日

天气： 多云

星期： 六

气温： 5/12℃

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 6.00-11.30 旁站组件吊装 1 号馆 2. 12.30-15.30 旁站组件吊装 1 号馆 3. 12.30-16.30 巡查 1-9#展馆监理安全质量巡查 4. 其余时间整理本日监理资料（旁站日志、监理日志）	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	天津 奥联 新能源 有限公司	管理人员 9 人 施工人员 23 人 铲车 1 辆 吊车 1 台 1、1 号馆东屋面接公母头完成 100%，逆变器接线完成。汇流箱接线完成。组件安装。 2、2 号馆东屋面放线 60%，组件安装。 3、3 号馆接公母完成 90%。
其他 事项		
记录人（签字）：魏树成		审核人（签字）：孟飞