

监 理 日 志

日期: 2025年 2月 9日

天气: 晴

星期: 五

气温: 21-4℃

工程名称: 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 13:00-14:00抽查新进施工人员报审资料表与人数人员退场 检查6#馆1#馆(微型逆变器 杯架 东辅材 杯架等) 2. 13:00-14:00检查东辅材1#馆及东辅材及东辅材施工情况 3. 检查东辅材施工情况(检查东辅材施工情况)	
施工 情况	施工单位 天津 奥联 新能源 有限公司	施工内容及进度 管理人员9人. 施工人员36人 连1辆. 吊车1台 1. 2#馆水泥顶杯架安装10米 2. 3#馆水泥顶杯架安装10米 3. 4#馆. 西坡角铁杆散500米 4. 6#馆. 西坡角铁杆散500米 5. 2#馆. 西坡角铁杆散500米
其他 事项		
记录人(签字): 魏树河		审核人(签字): 魏树河

