

监 理 日 志

日期：2024 年 11月06日

星期：三

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：晴

气温：9~18℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查B2粮食安全文化教育基地化学螺栓试安装情况。	
	进度情况：准备开工阶段	
	材料进场情况：组件6箱	
	安全情况：暂无人员施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	1、B2粮食安全文化教育基地化学螺栓试安装，等待做抗拉拔试验。 2、开工前准备工作
		今日现场施工人员约1人
其 它 事 项		
记录人:姜旭		审核人（签字）：胡斌