

监 理 日 志

日期：2024 年 11月09日

星期：六

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：阴转小雨

气温：16~21℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查围栏安装质量情况，下发监理工作联系单1份。	
	进度情况：围栏安装完成50%	
	材料进场情况：组件6箱	
	安全情况：施工现场施工人员焊接未配备灭火器及防护罩。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	1、B2安全围栏安装 2、下午下雨无人施工
		今日现场施工人员约3人
其 它 事 项		
记录人:姜旭		审核人（签字）：胡斌