

# 监 理 日 志

日期：2024 年 11月10日

星期：日

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：小雨转晴

气温：16~21℃

|                            |                                     |                                        |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 质量情况：检查围栏安装质量情况，检查B2定位放线质量情况。       |                                        |
|                            | 进度情况：围栏安装完成58%                      |                                        |
|                            | 材料进场情况：组件6箱                         |                                        |
|                            | 安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。 |                                        |
|                            |                                     |                                        |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                | 施工内容                                   |
|                            | 无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司                     | 1、B5安全围栏安装、B4围栏散料、B2定位放线<br>2、上午下雨无人施工 |
|                            |                                     | 今日现场施工人员约9人                            |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                     |                                        |
| 记录人:姜旭                     |                                     | 审核人（签字）：胡斌                             |