

监 理 日 志

日期：2024 年 11月11日

星期： 一

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：晴

气温：10~22℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查围栏安装质量情况。	
	进度情况：围栏安装完成77%	
	材料进场情况：组件6箱	
	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	1、B5、B4围栏安装 今日现场施工人员约3人
其 它 事 项		
记录人:姜旭		审核人（签字）： 胡斌