

监 理 日 志

日期：2024 年 11月18日

星期： 一

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：阴

气温：8~14℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查TP0支座安装质量情况。	
	进度情况：围栏安装完成100%，化学螺栓完成50%，交流电缆敷设完成40%、TP0支座安装完成25%	
	材料进场情况：组件6箱、部分支架基座、TP0导轨全部进场、压块接地垫片全部进场、部分交流电缆进场	
	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	1、A11屋面TP0支座安装
		今日现场施工人员约3人
其 它 事 项		
记录人:姜旭		审核人（签字）： 胡斌