

监 理 日 志

日期：2024 年 11月20日

星期：三

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：阵雨转阴

气温：6~13℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查TP0支座安装质量情况，检查化学螺栓安装质量情况，检查进场材料质量符合要求。	
	进度情况：围栏安装完成100%，化学螺栓完成75%，交流电缆敷设完成40%、TP0支座安装完成32%	
	材料进场情况：组件6箱、部分支架基座、TP0导轨全部进场、压块接地垫片全部进场、部分交流电缆进场、化学螺栓支架部分进场。	
	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	1、B5屋面TP0支座安装 2、B4化学螺栓安装 3、化学螺栓支架进场卸货 今日现场施工人员约6人
其 它 事 项		
记录人:姜旭		审核人（签字）： 胡斌