

# 监 理 日 志

日期：2024 年 11月21日

星期：四

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：晴

气温：5~14℃

|                            |                                                              |                                           |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 质量情况：检查化学螺栓安装质量情况，安全旁站支架吊装。                                  |                                           |
|                            | 进度情况：围栏安装完成100%，化学螺栓完成98%，交流电缆敷设完成40%、TPO支座安装完成32%           |                                           |
|                            | 材料进场情况：组件6箱、部分支架基座、TPO导轨全部进场、压块接地垫片全部进场、部分交流电缆进场、化学螺栓支架部分进场。 |                                           |
|                            | 安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。                          |                                           |
|                            |                                                              |                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                         | 施工内容                                      |
|                            | 无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司                                              | 1、B4化学螺栓安装<br>2、屋面支架吊装<br><br>今日现场施工人员约6人 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                              |                                           |
| 记录人:姜旭                     |                                                              | 审核人（签字）： 胡斌                               |