

监 理 日 志

日期：2024 年 11月22日

星期：五

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：晴

气温：7~17℃

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：检查TPO支座安装质量情况，检查支架散料质量情况。</p> <p>进度情况：围栏安装完成100%，化学螺栓完成100%，交流电缆敷设完成40%、TPO支座安装完成33%</p> <p>材料进场情况：组件6箱、部分支架基座、TPO导轨全部进场、压块接地垫片全部进场、部分交流电缆进场、化学螺栓支架部分进场。</p> <p>安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。</p>					
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司</td><td>1、A11TPO支座安装 2、屋面支架散料</td></tr><tr><td>今日现场施工人员约6人</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	1、A11TPO支座安装 2、屋面支架散料
施工单位	施工内容					
无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	1、A11TPO支座安装 2、屋面支架散料					
	今日现场施工人员约6人					
其 它 事 项						
记录人:姜旭		审核人(签字): 胡斌				