

监 理 日 志

日期：2024 年 11月25日

星期：一

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：小雨

气温：7~16℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：整理监理资料，学习规范。	
	进度情况：围栏安装完成100%，化学螺栓完成100%，交流电缆敷设完成40%、TPO支座安装完成35%、化学螺栓支架完成90%	
施 工 情 况	材料进场情况：组件6箱、部分支架基座、TPO导轨全部进场、压块接地垫片全部进场、部分交流电缆进场、化学螺栓支架部分进场。	
	安全情况：现场无人施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	1、整理资料，学习规范。 2、因天气原因现场无人施工 今日现场施工人员约0人
其 它 事 项		
记录人:姜旭		审核人(签字): 胡斌