

监 理 日 志

日期：2024 年 11月27日

星期：三

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：晴

气温：5~11℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查TP0支座安装质量情况、检查进场材料符合设计及规范要求、检查接地扁铁桥架安装质量情况。	
	进度情况：围栏安装完成100%，化学螺栓完成100%，交流电缆敷设完成40%、TP0支座安装完成43%、化学螺栓支架完成98%、接地扁铁安装完成35%、直流桥架完成25%。	
	材料进场情况：组件6箱、部分支架基座、TP0导轨全部进场、压块接地垫片全部进场、部分交流电缆进场、化学螺栓支架部分进场、桥架接地扁铁全部进场、直流电缆进场全部进场卸货。	
	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	1、A11TP0支座安装 2、B1、B2、A11水泥屋顶接地扁铁、直流桥架安装 3、直流电缆进场卸货 今日现场施工人员约6人
其 它 事 项		
记录人:姜旭		审核人（签字）： 胡斌