

# 监 理 日 志

日期：2024 年 11月30日

星期：六

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：晴

气温：4~16℃

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>质量情况：检查TP0支座安装质量情况、检查A11TP0支架螺栓组装质量情况。</p> <p>进度情况：围栏安装完成100%，化学螺栓完成100%，交流电缆敷设完成40%、TP0支座安装完成65%、化学螺栓支架完成100%、接地扁铁安装完成57%、直流桥架完成40%、组件安装2%、TP0支架安装完成3%。</p> <p>材料进场情况：组件全部进场、支架基座、TP0导轨全部进场、压块接地垫片全部进场、部分交流电缆进场、化学螺栓支架全部进场、桥架接地扁铁全部进场、直流电缆全部进场。</p> <p>安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。</p> |                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 施 工 内 容                                           |
|                            | 无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1、A11TP0支座安装<br>2、A11TP0支架螺栓组装<br><br>今日现场施工人员约6人 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
| 记录人:姜旭                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 审核人（签字）： 胡斌                                       |