

监 理 日 志

日期：2024 年 12月01日

星期：日

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：晴

气温：5~19℃

| | | |
|----------------------------|---|------------------|
| 监 理 工 作 情 况 | 质量情况：检查TPO支座安装质量情况、检查TPO支架螺栓组装质量情况。 进度情况：围栏安装完成100%，化学螺栓完成100%，交流电缆敷设完成40%、TPO支座安装完成75%、化学螺栓支架完成100%、接地扁铁安装完成57%、直流桥架完成40%、组件安装2%、TPO支架安装完成20%。 材料进场情况：组件全部进场、支架基座、TPO导轨全部进场、压块接地垫片全部进场、部分交流电缆进场、化学螺栓支架全部进场、桥架接地扁铁全部进场、直流电缆全部进场。 安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。 | |
| | 施 工 情 况 | 施 工 内 容 |
| 其 它 事 项 | 无 | |
| 记录人:姜旭 | 审核人（签字）： 胡斌 | |