

监 理 日 志

日期：2024 年 12月05日

星期：四

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：阴

气温：4~13℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查桥架安装质量情况、检查TP0支架安装质量情况。 进度情况：围栏安装完成100%，化学螺栓完成100%，交流电缆敷设完成40%、TP0支座安装完成99%、化学螺栓支架完成100%、接地扁铁安装完成57%、直流桥架完成55%、组件安装2%、TP0支架安装完成55%、直流电缆敷设完成10%。 材料进场情况：组件全部进场、支架基座、TP0导轨全部进场、压块接地垫片全部进场、部分交流电缆进场、化学螺栓支架全部进场、桥架接地扁铁全部进场、直流电缆全部进场、逆变器进场2台。 安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	1、B1直流电缆敷设 2、逆变器进场卸货 今日现场施工人员约6人
其 它 事 项		
记录人:姜旭		审核人（签字）： 胡斌