

监 理 日 志

日期：2024 年 12月09日

星期：一

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：多云

气温：2~10℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：检查组件安装质量情况，检查进场材料型号规格及质量情况。 进度情况：围栏安装完成100%，化学螺栓完成100%，交流电缆敷设完成40%、TPO支座安装完成100%、化学螺栓支架完成100%、接地扁铁安装完成60%、直流桥架完成60%、组件安装20%、TPO支架安装完成65%、直流电缆敷设完成55%。 材料进场情况：组件全部进场、支架基座、TPO导轨全部进场、压块接地垫片全部进场、交流电缆全部进场、化学螺栓支架全部进场、桥架接地扁铁全部进场、直流电缆全部进场、逆变器进场2台、并网柜全部进场。 安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	1、A11组件安装 2、并网电缆及交流电缆进场卸货 3、并网柜进场卸货 今日现场施工人员约9人
其 它 事 项		
记录人:姜旭		审核人（签字）： 胡斌