

监 理 日 志

日期：2024 年 12月21日

星期：六

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：晴

气温：-1~7℃

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：旁站组件吊装及安装，检查并网电缆头制作安装质量情况。</p> <p>进度情况：围栏安装完成100%，化学螺栓完成100%，交流电缆敷设完成95%、TPO支座安装完成100%、化学螺栓支架完成100%、接地扁铁安装完成65%、直流桥架完成95%、组件安装75%、TPO支架安装完成95%、直流电缆敷设完成85%、交流桥架完成60%。</p> <p>材料进场情况：组件全部进场、支架基座、TPO导轨全部进场、压块接地垫片全部进场、交流电缆全部进场、化学螺栓支架全部进场、桥架接地扁铁全部进场、直流电缆全部进场、逆变器进场4台、并网柜全部进场。</p> <p>安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，每天早上屋面湿滑，存在安全隐患。</p>					
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司</td><td>1、B5组件吊装及安装 2、并网电缆头制作安装</td></tr><tr><td>今日现场施工人员约6人 25T吊车1台 3T叉车1台</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	1、B5组件吊装及安装 2、并网电缆头制作安装
施工单位	施工内容					
无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	1、B5组件吊装及安装 2、并网电缆头制作安装					
	今日现场施工人员约6人 25T吊车1台 3T叉车1台					
其 它 事 项						
记录人:姜旭		审核人(签字): 胡斌				