

监 理 日 志

日期：2024 年 12月24日

星期：二

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：晴

气温：2~10℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：旁站组件吊装及安装，参与供电局预验收事宜。	
	进度情况：直流桥架完成95%、组件安装95%、交流桥架完成90%。	
	材料进场情况：逆变器进场4台，剩余逆变器采购中。	
	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，每天早上屋面湿滑，存在安全隐患。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	1、B4组件吊装及安装 2、供电局初验收 今日现场施工人员约9人 25T吊车1台 3T叉车1台
其 它 事 项		
记录人:姜旭		审核人（签字）： 胡斌