

# 监 理 日 志

日期：2024 年 12月25日

星期：三

工程名称:锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目

天气：晴

气温：3~11℃

监 理 工 作 情 况	<p>质量情况：检查组件安装质量情况。</p> <p>进度情况：主体工程基本完成，剩余消缺整改项。</p> <p>材料进场情况：逆变器进场4台，剩余逆变器采购中。</p> <p>安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，每天早上屋面湿滑，存在安全隐患。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	无锡钧茂聚晟新能源科技有限公司	1、B4组件安装  今日现场施工人员约9人
其 它 事 项		
记录人:姜旭		审核人(签字): 胡斌