

监理日报

项目名称		郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目									
建设单位		郎溪申宣新能源科技有限公司				项目负责人					
承包单位		浙江玉信电力建设有限公司				项目经理	胡江浩				
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司				项目总监	张献兵	项目总代	姜旭	记录员	何冰
填报日期		2025.01.09（星期四）			天气	阴 温度：-4~4℃ 风力：1~3 级					
当日进度	人员安排		管理人员：1人；施工人员：4人；监理：1人								
	机械车辆		无								
	材料到货		无								
	施工进展		1. 安全围栏安装 2. 运维通道安装 3. 2#车间部分加固材料检查								
	安全工作		现场人员安全用品佩戴。								
明日计划	人员安排		管理人员：1人；施工人员：4人；								
	材料到货		无								
	安全工作		现场人员安全用品佩戴，安全防护物资持续检查。								
	施工内容		1. 安全围栏安装 2. 运维通道安装								
主要材料到货情况											
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家	验收情况		
1	压块	6063-T5	MW	2.18817	2.18817	2.18817	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司	未验收材料报审资料不齐全		
2	常规支架	导轨 30*40*1.2 夹具新 B 角尺 60 长	MW	2.18817	0	2.18817	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司	因设计变更未验收		
3	围栏材料/爬梯材料	横梁 30*30*4 斜梁 30*30*4*1157 立柱 50*50*3*110 爬梯角刚 40*40*4	MW	2.18817	0	2.18817	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司	未验收材料报审资料不齐全且爬梯材料与图纸		

监理日报

		爬梯扁铁 40*4 爬梯圆管 32*3						司	不符
4	组件	615w	块	3558	936	3567 备件 6 块	100%	天合光 能股份 有限公 司	已验收
5	逆变器	150W/100W/50W/ 40W	台	16	0				
6	接地扁铁	4*4	m	1620	0	1700	100%	天津市 聚鑫云 鹏新能 源科技 有限公 司	未验收材 料报审资 料不齐全
7	铝合金桥架	100*100*1.2*1.0 200*100*1.2*1.0 150*100*1.2*1.0 300*100*1.5*1.2 500*100*1.5*1.2	m	1075	0	1190	100%	天津市 聚鑫云 鹏新能 源科技 有限公 司	未验收材 料报审资 料不齐全
8	运维通道	运维通道 203*50*100 角钢 30*30*4	m	940/1884	0	940/1884	100%	天津市 聚鑫云 鹏新能 源科技 有限公 司	未验收材 料报审资 料不齐全 且运维通 道宽度差 2-3mm
9	直流电缆								
10	交流电缆								
11	视频监控								
12	清洗系统								
13	并网柜								
14	采光带防坠网								
15	加固钢板	Q355 钢板 / 螺栓 M12*35*58.8	吨/套	3.762/2288	0	3.762/2288	100%	江苏沙 钢物资 贸易有 限公司	进场前已 加固完成 未提供材 料报审未 验收
16	加固钢管斜撑								
17	加固直拉条								
18	加固系杆								

监理日报

工程建设施工进度情况							
序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计累计量	完成比率
1	彩钢瓦屋面	安全围栏安装	MW	2.18817	15%	55%	55%
		采光带防坠网安装	MW	2.18817			
		支架安装	MW	2.18817	20%	80%	80%
		桥架安装	MW	2.18817	3%	23%	23%
		组件安装	块	3558			
		直流电缆敷设	m	36000			
		逆变器安装	台	16			
		防雷接地	m	1620			
		清洗洗系统安装	套	2			
		交流电缆敷设	m	1013			
		监控系统	套	5			
		运维通道安装	m	940/1884	5%	45%	45%
		并网柜安装	台	5			
2	3#车间	钢结构加固	T	3.762	100%	100%	100%
3	2#车间	钢结构加固					
监理情况							
1、工程整体进度： 工程总体进度完成量： 其主要分项工程完成量如下：							
序号	工作内容		单位	总工程量	累计完成量		完成比率
1	安全围栏安装		MW	2.18817	55%		55%
2	采光带防坠网安装		MW	2.18817			
3	支架安装		MW	2.18817	60%		60%
4	桥架安装		MW	2.18817	23%		23%
5	组件安装		块	3558			
6	直流电缆敷设		m	36000			

监理日报

7	逆变器安装	台	16		
8	防雷接地	m	1620		
9	清洗洗系统安装	套	2		
10	交流电缆敷设	套	1013		
11	监控系统	套	5		
12	运维通道安装	米	940/1884	45%	45%
13	并网柜安装	台	5		
14	3#车间钢结构加固	m		100%	100%
15	2#车间钢结构加固				

1、工程施工安全：现场人员安全用品佩戴。

2、工程施工质量：检查安全围栏安装质量安全情况、检查运维通道安装质量情况、检查 2#车间部分加固材料质量情况。

3、问题：

4、其他：

附一：施工过程及监督检查图片



运维通道安装



安全围栏安装



