

监理日报

项目名称		郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目									
建设单位		郎溪申宣新能源科技有限公司				项目负责人					
承包单位		浙江玉信电力建设有限公司				项目经理	胡江浩				
监理单位		常州正衡电力工程监理有限公司				项目总监	张献兵	项目总代	姜旭	记录员	何冰
填报日期		2025.04.21（星期一）			天气	中雨	温度：19~25℃		风力：3~4级		
当日进度	人员安排		管理人员：1人；施工人员：2人；监理：1人								
	机械车辆		无								
	材料到货		无								
	施工进展		1. 供电局验收及装表送电								
	安全工作		现场人员安全用品佩戴。								
明日计划	人员安排		管理人员：1人；施工人员：2人；								
	材料到货		无								
	安全工作		现场人员安全用品佩戴，安全防护物资持续检查。								
	施工内容		1. 清洗水管安装 2. 视频监控安装 3. 自检及消缺整改								
主要材料到货情况											
序号	材料/设备名称	型号	单位	总数量	当日到货量	累计到货量	累计到货率	厂家	验收情况		
1	压块	6063-T5	MW	2.18817	0	2.18817	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司	已验收		
2	常规支架	导轨 30*40*1.2 夹具新 B 角尺 60 长	MW	2.18817	0	2.18817	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司	因设计变更未验收		
3	围栏材料/爬梯材料	横梁 30*30*4 斜梁 30*30*4*1157 立柱 50*50*3*110	MW	2.18817	0	2.18817	100%	天津市聚鑫云鹏新能源有限公司	安全围栏材料已验收，爬梯材料与图纸不符		

监理日报

		爬梯角刚 40*4 爬梯扁铁 40*4 爬梯圆管 32*3						司	
4	组件	615w	块	3558	0	3567 备件 6 块	100%	天合光 能股份 有限公 司	已验收
5	逆变器	150W/100W/50W/ 40W	台	16	0	16	100%	阳光电 源股份 有限公 司	已验收
6	接地扁铁	40*4	m	1620	0	2000	100%	天津市 聚鑫云 鹏新能 源科技 有限公 司	已验收
7	铝合金桥架	100*100*1.2 200*100*1.2 150*100*1.2 300*100*1.5 500*100*2.0	m	1075	0	1190	100%	天津市 聚鑫云 鹏新能 源科技 有限公 司	已验收
8	运维通道	运维通道 203*50*100 角钢 30*30*4	m	940/1884	0	940/1884	100%	天津市 聚鑫云 鹏新能 源科技 有限公 司	已验收
9	直流电缆	PV1-F-1x4 m²	m	36000	0	36000	100%	江苏上 上电缆 集团有 限公司	已验收
10	交流电缆	ZC-YJLHV22- 0.6kV/1kV 3*150+1*70/ZC- YJLHV22- 0.6kV/1kV 3*120+1*70/ZC- YJLHV22- 0.6kV/1kV 3*35+1*16 ZC-YJV- 0.6kV/1kV1*150	Km	2.035/1.27	0	2.035/1.27	100%	江苏上 上电缆 集团有 限公司	未验收
11	视频监控	DS-2SC3Q144MZ-	台	5	0	5	100%	杭州海 康威视	未验收

监理日报

		T/W 4/4mm						数字技术股份有限公司	
12	清洗系统	PPRΦ32/25 保温棉内径 32mm 厚度 30mm	m	574	0	574	80%	浙江亿帆管业有限公司/河北华普锐斯保温建材有限公司	未验收 铝皮未进场
13	并网柜	GGD	台	5	0	5	100%	浙江正泰电气科技有限公司	已验收
14	采光带防坠网	采光带防护网及支架 50*5*1000*2000 41*41*2.0	块/支	490/670	0	490/670	100%	天津市聚鑫云鹏新能源科技有限公司	已验收
15	3#车间加固钢板	Q355 钢板 / 螺栓 M12*35*58.8	吨/套	3.762/2288	0	3.762/2288	100%	江苏沙钢物资贸易有限公司	已验收
16	2#车间钢管及系杆	┐ 5XΦ121X2236 ┐ 4XΦ114X7300	米	163	0	163	100%	江苏沙钢物资贸易有限公司	已验收
17	2#车间连接板及直拉条	┐ 12X200X240 ┐ 8X125X500 ┐ 8X120X220 Φ12	块/条	274/68	0	274/68	100%	江苏沙钢物资贸易有限公司	已验收
18	室外并网柜基础材料进场	CPVCΦ100/50	米	132/642	0	132/642	100%	宣城凯成电力科技有限公司	已验收
	室外并网柜基	14Φ/12Φ/8Φ	支	75/51/88	0	75/51/88	100%	铜陵市富鑫钢铁有限公司	已验收

监理日报

19	础钢筋							
工程建设施工进度情况								
序号	部位	工作内容	单位	总工程量	当日完成量	累计累计量	完成比率	
1	彩钢瓦屋面	安全围栏安装	MW	2.18817	1%	100%	100%	
		采光带防坠网安装	MW	2.18817	35%	100%	100%	
		支架安装	MW	2.18817	3%	100%	100%	
		桥架安装	MW	2.18817	1%	100%	100%	
		组件安装	块	3558	10%	100%	100%	
		直流电缆敷设	m	36000	20%	100%	100%	
		逆变器安装	台	16	1%	100%	100%	
		防雷接地	m	1620	1%	100%	100%	
		清洗洗系统安装	套	2	15%	40%	40%	
		交流电缆敷设	m	1013	2%	100%	100%	
		监控系统	套	5	10%	70%	70%	
		运维通道安装	m	940/1884	5%	100%	100%	
		并网柜安装	台	5	1%	100%	100%	
2	3#车间	钢结构加固	T	3.762	100%	100%	100%	
3	2#车间	钢结构加固	米	163	3%	100%	100%	
监理情况								
1、工程整体进度：								
工程总体进度完成量： 其主要分项工程完成量如下：								
序号	工作内容		单位	总工程量	累计完成量		完成比率	
1	安全围栏安装		MW	2.18817	100%		100%	
2	采光带防坠网安装		MW	2.18817	100%		100%	
3	支架安装		MW	2.18817	100%		100%	
4	桥架安装		MW	2.18817	100%		100%	
5	组件安装		块	3558	100%		100%	
6	直流电缆敷设		m	36000	100%		100%	
7	逆变器安装		台	16	100%		100%	
8	防雷接地		m	1620	100%		100%	
9	清洗洗系统安装		套	2	40%		40%	
10	交流电缆敷设		套	1013	100%		100%	

