

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 29 日
星期：五

天气：多云
气温：1-11℃

工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查登高作业人员安全带使用情况。 2、要求施工人员正确佩戴安全帽。 3、检查夹具螺丝组装，发现螺丝使用不匹配，现场要求更换。 4、催促施工单位尽快出具施工蓝图。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、2 号厂房系杆安装 2、夹具组装 施工人数 3 人，管理人员 1 人，升降车 2 辆
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：