

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 17 日
星期：二
工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

天气：晴
气温：-1-12℃

监 理 工 作 情 况	1、检查并网柜基础砌筑。 2、检查进场电缆合格证及检测报告。 3、检查屋面电缆桥架安装。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、并网柜基础砌筑 2、电缆到场卸货 3、电缆桥架安装 施工人数 15 人，管理人员 1 人，叉车 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：