

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 29 日
星期： 日
工程名称：胜华波电器（滁州）有限公司三期 1946.84kWp 屋顶分布式光伏发电项目

天气：晴
气温：-4-7℃

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面组件安装，要求及时清理屋面垃圾。 2、检查屋面电缆桥架盖板安装。 3、检查屋面检修通道支架安装。 4、检查并网柜围栏安装。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、交流电缆桥架盖板安装 2、组件安装 3、逆变器接线 4、检修通道支架安装 施工人数 10 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：