

监 理 日 志

日期： 2025 年 3 月 19 日

天气： 晴天

星期： 三

温度： 10/13℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

监理工作情况	1、由于施工单位条形基础材料进场缓慢，已影响部分施工工序正常开展，导致施工进度滞后，已督促施工单位要求材料厂商加快对条形支墩的制作以免影响工期。 2、要求施工单位做好施工区域安全防护措施。 3、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	1、对施工防水卷材材料进行进场准备。 2、完善施工进度计划，加快施工材料准备。 3、对条形支墩基础的采购和各项材料清单进行采购。 4、管理人员三人，叉车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		李宇
记录人 李宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平