

监 理 日 志

日期：2025年3月22日

天气：晴天

星期：六

温度：10/13℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)

| | | |
|----------|--|---|
| 监理工作情况 | <p>1、施工单位报审了一批防水卷材质量证明文件，包括出厂合格证、产品型号等。对文件进行仔细核对批号与检验报告对应一致。</p> <p>2、由于施工单位条形基础材料进场缓慢，已影响部分施工工序正常开展，导致施工进度滞后，已督促施工单位要求材料厂商加快对条形支墩的制作以免影响工期。</p> <p>3、要求施工单位做好施工区域安全防护措施。</p> <p>4、编写监理资料。</p> | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 宁波信基建设有限公司 | <p>1、对施工防水卷材材料进行进场准备。</p> <p>2、完善施工进度计划，加快施工材料准备。</p> <p>3、对条形支墩基础的采购和各项材料清单进行采购。</p> <p>4、管理人员三人，叉车一辆。</p> |
| 其它事项 | | |
| 本日现场监理人员 | 李宇 | |
| 记录人 李宇 | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)： 臧平 | |