

监 理 日 志

日期: 2025 年 3 月 26 日

天气: 晴天

星期: 三

温度: 11/28°C

工程名称: 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目 (F 地块、G 地块、H 地块)

监理工作情况	<p>1、现场和施工单位负责人进行沟通, 让其和总包单位进行协商沟通进场事项, 强调进场工作拖延不仅会打乱整个项目的施工节奏, 还可能引发一系列连锁反应, 导致项目延期, 造成各方不必要的经济损失, 尽快完成管理费交付工作。</p> <p>2、编写监理资料。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	<p>1、和园区总包单位沟通解决管理费事项。</p> <p>2、对施工防水卷材材料进行进场准备。</p> <p>3、完善施工进度计划, 加快施工材料准备。</p> <p>4、对条形支墩基础的采购和各项材料清单进行采购。</p> <p>5、管理人员三人, 叉车一辆。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	李宇	
记录人 李宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 臧平	