

监 理 日 志

日期： 2025 年 3 月 30 日

天气： 小雨

星期： 日

温度： 12/23℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

监理工作情况	1、跟进施工单位和园区总包单位及建设单位沟通协调进场事宜，基本达成初步意见。 2、编写监理月报，并向业主汇报施工进度情况，目前施工人员已进场，计划对战 F 地块进行定位放线，防水卷材已要求施工单位加快进场。 3、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	1、目前尚未进入实体工程施工阶段，和园区总包单位沟通解决管理费事项。 2、对施工防水卷材材料进行进场准备。 3、完善施工进度计划，加快施工材料准备。 4、对条形支墩基础的采购和各项材料清单进行采购。 5、管理人员三人，叉车一辆。
其它事项		
本日现场监理人员		李宇
记录人 李宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平