

# 监 理 日 志

日期： 2025 年 3 月 31 日

天气： 晴天

星期： 一

温度： 12/23℃

工程名称： 宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

|          |                                                                       |                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 1、跟进施工单位和园区总包单位及建设单位沟通协调进场事宜，基本达成初步意见。<br>2、向业主汇报施工进度情况。<br>3、编写监理资料。 |                                                                                                                                |
| 施工情况     | 施工单位                                                                  | 施工内容及进度                                                                                                                        |
|          | 宁波信基建设有限公司                                                            | 1、目前尚未进入实体工程施工阶段,和园区总包单位沟通解决管理费事项。<br>2、对施工防水卷材材料进行进场准备。<br>3、完善施工进度计划，加快施工材料准备。<br>4、对条形支墩基础的采购和各项材料清单进行采购。<br>5、管理人员三人，叉车一辆。 |
| 其它事项     |                                                                       |                                                                                                                                |
| 本日现场监理人员 |                                                                       | 李宇                                                                                                                             |
| 记录人 李宇   | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平                                               |                                                                                                                                |