

监 理 日 志

日期：2025 年 4 月 07 日

天气：晴天

星期：一

温度：13/22℃

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园 12MWP 分布式光伏发电项目（F 地块、G 地块、H 地块）

监理工作情况	1、现场巡查战 F 地块 1#-2#屋面定位放线情况，施工人员按照图纸设计要求精确测量支墩定位点和组件整体布局。 2、跟踪检查下一道工序的施工准备情况，机械设备调配，为后续施工顺利开展做好监督工作。 3、现场巡查安全文明施工措施情况，施工人员安全帽已佩戴，让施工单位对现场施工人员做好安全教育工作。 4、编写监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波信基建设有限公司	1、F 地块 1#-2#开展屋面施工区进行定位放线，已完成 70%。 2、测量 F 地块 1#-2#交流电缆线敷设路径和长度。已完成 100%。 3、对战 F 地块支架材料，螺栓垫片进行连接作业。 4、现场安全警示牌已设置，安全工作已交底，施工人员 7 人，管理人员 3 人，叉车 1 辆。
其它事项		
本日现场监理人员		李宇
记录人 李宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚平